



CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA, ELECTRICAS, Y URBANIZACION

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,
FRACC. PUENTE MORENO, MEDELLIN DE BRAVO C.P. 94274
RFC: RAFR8301065K1 CURP: RAFR830106MVZMRY07

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
DOMICILIO: LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO
CIUDAD: MEDELLIN DE BRAVO, VER., C.P. 94274.
R. F. C.: RAFR8301065K1

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 - 2021

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DE SANITARIOS TELEBACHILLERA TO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2018300730038	Modalidad de Contratación Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 198,241.00	Fecha de inicio 22/10/18	Fecha de término 30/11/18
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0038/18		



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021





CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA, ELECTRICAS, Y URBANIZACION

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN

LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,

FRACC. PUENTE MORENO, MEDELLIN DE BRAVO C.P. 94274

RFC: RAFR8301065K1

CURP: RAFR830106MVZMRY07

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 198,241.00	\$ 198,241.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES BAÑO HOMBRES: DESMONTAJE DE EQUIPO SANTARIO SIN RECUPERACION, DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK MACIZO, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 6-6 SIN RECUPERACION DE MATERIAL, DEMOLICION A MANO EN PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR, PICADO A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS HASTA 60CM DE ALTURA DE 1.5 CM. DE ESPESOR, DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPECTACULAR CON DATOS DE LA OBRA A BASE DE VINIL CON MEDIDAS DE 2 X 1M DE ACUERDO A LOGOTIPOS, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, ALBAÑILERIA BAÑOS HOMBRES: MURO DE BLOCK MACIZO DE 10 x 20 x 40 CM DE 10 CM. DE ESPESOR, CASTILLO DE SECCION 10X20CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 32% CONSTRUCCION DE CADENAS DE SECCION DE 10 X 20 CM CONCRETO DE F'C=150KG/CM2, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10CM DE ESPESOR CIMBRA DE 2a REFORZADA CON 60KG DE ACERO #3 EN CONCRETO F'C=200KG/CM2, BASE PARA TINACO, FIRME DE CONCRETO DE 8CM DE ESPESOR, RESERVOIRIO SANITARIO DE .60 X .60 X 1M, ACABADOS BAÑOS HOMBRES: APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO, APLANADO COMUN EN MUROS A REGLA, EMBOQUILLADO EN APLANADO DANDO PERFIL A UNA ARISTA DE 10CM CON MEZCLA MORTERO CEMENTO - ARENA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 33 X 33CM DE PRIMERA REPOSICION E INSTALACION DE LAMBRIN DE LOSETA DE 20 X 20 CM. HASTA UNA ALTURA DE 1.60M SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, CANCELERIA BAÑO DE HOMBRES: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINI, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANDA DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIOPREFABRICADA DE .70 X 1.60, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE FIJO DE 1.75 X 0.55 M DE ALUMINIO PREFABRICADA, CONTRUCCION DE BANQUETA: BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, INSTALACION HIDROSANITARIA HOMBRES: SALIDA HIDRAULICA PARA WC. Y MIGITORIO, SALIDA SANITARIA PARA WC, MIGITORIO Y COLADERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO REDONDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIGITORIO NIAGARA COLOR BLANCO, SUMINISTRO, ELEVACION Y COLOCACION DE TINACO DE 750 LT SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRAULICO DE PVC 1/2" PARA CONEXION DE TINACO, INSTALACION ELECTRICA: SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, CENTRO DE CARGA TIPO QO2 DE EMPOTRAR, PRELIMINARES BAÑO MUJERES: PICADO A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN PLAFONES HASTA 3 M. DE ALTURA DE 1.5 CM. DE ESPESOR, DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS, DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK MACIZO, DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, ACABADOS BAÑOS MUJERES: APLANADO COMUN EN MUROS A REGLA, NIVEL Y PLOMO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX, REPOSICION E INSTALACION DE LAMBRIN DE LOSETA DE 20 X 20 CM. HASTA UNA ALTURA DE 1.60M, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLI GRANULAR SBS DE 3.5MM DE ESPESOR, EMBOQUILLADO EN APLANADO DANDO PERFIL A UNA ARISTA, ALBAÑILERIA BAÑO DE MUJERES: MURO DE BLOCK MACIZO DE 10 x 20 x 40 CM. DE 10 CM. DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE MESETA DE CONCRETO PARA LAVABO, INSTALACION HIDRAULICA BAÑO MUJERES: SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO DE PVC HIDRAULICO DE 1" Y 1/2" DE DIAMETRO, SALIDA SANITARIA PARA COLADERA CON TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE 2", SUMINISTRO, ELEVACION Y COLOCACION DE TINACO DE 750 LT MARCA MOTORLAST.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
SECRETARIA
2018 - 2021
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
SECRETARIA
2018 - 2021




CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA,
ELECTRICAS, Y URBANIZACION

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
LAGUNA DE NOGALES OESTE #181. COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,
FRACC. PUENTE MORENO, MEDELLIN DE BRAVO C.P. 94274
RFC: RAFR8301065K1 CURP: RAFR830106MVZMRY07


EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.







CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA,
ELECTRICAS, Y URBANIZACION

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
LAGUNA DE NOGALES OESTE #181. COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,
FRACC. PUENTE MORENO, MEDELLIN DE BRAVO C.P. 94274
RFC: RA-FR8301065K1 CURP: RA-FR830106MVZMRY07

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO,
LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE
SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 - 2021


ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RAÚL MEDINA MOYA



TESORERO MUNICIPAL


C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ

