

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.



- * OBRA CIVIL EN GENERAL
- * OBRA MECANICA
- * OBRA ELECTRICA
- * OBRA ELECTROMECHANICA
- * ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS INGLESES, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, REUNIDOS LOS INGENIEROS ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS, ING. RAÚL MEDINA MOYA, LA INGENIERA CONSUELO ZAMORANO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA COATZA - MINA KM. 5.5 S/N, COL. HEROE DE NACCOZART
CIUDAD: COATZACOALCOS, VER., C.P. 96599.
R. F. C.: CSL1311077F8

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HILARIO C. SALAS"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2018300730085	Modalidad de Contratación Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 519,890.28	Fecha de inicio 15/10/18	Fecha de término 13/12/18
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0085/18	Compañía Afianzadora: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 1949228	Fecha: 11/10/18
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 1949233	Fecha: 11/10/18





CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.

- *OBRA CIVIL EN GENERAL *OBRA MECANICA
- *OBRA ELECTRICA *OBRA ELECTROMECHANICA
- * ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 519,890.28	\$ 519,890.28	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.), GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE: CIMBRA METALICA, CIMBRADO COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA CORTES CON MÁQUINA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILADO DEL MATERIAL ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 15 TON INCLUYE CARGA A MÁQUINA. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA VIBRADO Y REGLEADO, CURADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION RAPA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM., CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 3.00 M INCLUYE: ENGRASADO CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.0 CM, A CADA 4.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO.


EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAÚL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


ING. JOSÉ OMAR LOYA GARCÍA
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASÍ MISMO SE DECLARA LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL.





CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.

- * OBRA CIVIL EN GENERAL
- * OBRA MECANICA
- * OBRA ELECTRICA
- * OBRA ELECTROMECHANICA
- * ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ING. JOSÉ OMAR LOYA GARCIA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS

TESORERÍA
2018 - 2021

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ

