




R.F.C. BAD171211IW1
 * MANTENIMIENTO EN GENERAL * OBRA CIVIL
 * ELECTROMECANICA * RENTA DE EQUIPO
 EMAIL badelsa2018@hotmail.com



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
 2018 - 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 02:00 HORAS DEL DÍA 15 DE *DICIEMBRE* DEL 2018, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS, ING. RAFAEL MEDINA MOYA, EL ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: *BADELSA, S.A. DE C.V.*
 DOMICILIO: *LIEBRES No. 118 B, COLONIA LAS GAVIOTAS*
 CIUDAD: *COATZACOALCOS, VER., C.P. 96536*
 R. F. C.: *BAD171211IW1*



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE IGNACIO ALLENDE"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2018300730700	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1'863,240.32	Fecha de inicio 12/10/18	Fecha de término 15/12/18
No. Contrato: HUEY/HIDROC/0700/18	Compañía Afianzadora: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 1189-02706-8	Fecha: 05/10/18
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 1189-02707-5	Fecha: 05/10/18



R.F.C. BAD171211IW1
 * MANTENIMIENTO EN GENERAL * OBRA CIVIL
 * ELECTROMECHANICA * RENTA DE EQUIPO
 EMAIL badelsa2018@hotmail.com

* MECANICA
 * MATERIALES

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'863,240.32	\$ 1'863,240.32	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES: DESMORRE DE ARBOL DE 60 CM DE DIAMETRO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR RED DE DRENAJE SANITARIO: RENOVACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE. PAVIMENTO: DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR, EXCAVACION A MAQUINA EN CORTES DE LA SUBRASANTE, MEJORAMIENTO DE CAPA DE SUBBASE EXISTENTE DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE PARA CONFORMACION DE BASE PARA RECIBIR PLACAS DE PAVIMENTO DE CARGA Y ACARREO A PRIMER KM EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PRESIDENCIA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8"Ø DE 0.60 M DE LONGITUD Y UNA SEPARACION DE 0.70 M, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA LISA DE 5/8"Ø DE 60 CM DE LONGITUD A CADA 0.70 M, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5 CM A CADA 3.00 M INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRAFICO, MARCA COMEX O SIMILAR GUARNICIONES Y BANQUETAS: BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. MIRIAM DEL CARMEN GUERRERO BLANCAS
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



R.F.C. BAD171211IWI
* MANTENIMIENTO EN GENERAL * OBRA CIVIL * MECANICA
* ELECTROMECHANICA * RENTA DE EQUIPO * MATERIALES
EMAIL badelsa2018@hotmail.com

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. MIRIAM DEL CARMEN GUERRERO BLANCAS
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL

C. P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ

