



PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PROYECTOS, CIMENTACIONES, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO

CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONS 61909 COL. EL MIRADOR C.P. 95870
CATEMACO, VER. R.F.C. PPE-101210-1A1

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONST. NO. 61909, COL. EL MIRADOR LOCALIDAD MAXACAPAN
CIUDAD: MUNICIPIO DE CATEMACO, VER. C.P. 95870
R. F. C.: PPE1012101A1

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CUAUHTÉMOC"

DATOS DE LA OBRA:

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Número de Obra: 2018300730701 | Modalidad de Contratación | |
| | Invitación Restringida | |
| Monto del Contrato: \$ 746,851.68 | Fecha de inicio 29/11/18 | Fecha de término 28/12/18 |
| No. Contrato: HUEY/HIDROC/0701/18 | | |





PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PROYECTOS. CIMENTACIONES. ARQUITECTURA. MANTENIMIENTO

CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONS 61909 COL. EL MIRADOR C.P. 95870
CATÉMACO. VER. R.F.C. PPE-101210-1A1

INVERSIÓN:

| INVERSIÓN APLICADA | | | |
|--------------------|---------------|-------|---------|
| TOTAL | FONDO | MPAL. | PARTIC. |
| \$ 746,851.68 | \$ 746,851.68 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES: DESMORRE DE ARBOL DE 60 CM DE DIAMETRO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR RED DE DRENAJE SANITARIO: RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE. PAVIMENTO: DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR, EXCAVACION A MAQUINA EN CORTES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, MEJORAMIENTO DE CAPA DE SUBBASE EXISTENTE DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE PARA CONFORMACION DE BASE PARA RECIBIR PLACAS DE PAVIMENTO, CARGA Y ACARREO A PRIMER KM EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8"Ø DE 0.60 M DE LONGITUD Y UNA SEPARACION DE 0.70 M, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA LISA DE 5/8"Ø DE 60 CM DE LONGITUD A CADA 0.70 M, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5 CM A CADA 3.00 M INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRAFICO, MARCA COMEX O SIMILAR GUARNICIONES Y BANQUETAS: BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. RAÚL RODRIGUEZ CRIVELLI
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PROYECTOS, CIMENTACIONES, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO

CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONS 61909 COL. EL MIRADOR C.P. 95870
CATEMACO, VER. R.F.C. PPE-101210-1A1

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. RAÚL RODRIGUEZ CRIVELLI
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,






PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS






ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO



ING. RAÚL MEDINA MOYA




TESORERO MUNICIPAL



SUPERVISOR DE OBRAS





ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ