



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TESORERIA

2018 - 2021

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: *CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO, S.A. DE C.V.*  
REPRESENTANTE LEGAL: *C. ALDO DE JESUS RODRIGUEZ RONQUILLO*  
DOMICILIO: *BLVD. 5 DE FEBRERO No. 1215, COL. CAMPECHE*  
CIUDAD: *SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, CP 95720*  
R. F. C.: *CIC09102B3Y1*

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSE MARÍA MARTINEZ RODRIGUEZ CRUCE CON JOSE ABASOLO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730601	Modalidad de Contratación	
	Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 215,358.15	Fecha de inicio 17/07/19	Fecha de término 15/08/19
No. Contrato: HUEY/HIDROC/0601/19	Compañía Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 1281572	Fecha: 15/07/19

BLVD. 5 DE FEBRERO No. 1215 COL. CAMPECHE  
SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, CP 95720

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



2018 - 2021  
OBRAS PUBLICAS  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
\$ 215,358.15	\$ 215,358.15	0.00	0.00


**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO TERRACERIAS CORTES CON MAQUINARIA DESPERDICIANDO EL MATERIAL HASTA LA CAPA BASE A MEJORAR , CORTE DE 15 CM DE ESPESOR PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL A TIRO LIBRE. MEJORAMIENTO DE CAPA DE SUBBASE EXISTENTE, DE 20 CM. DE ESPESOR INC. ESCARIFICADO, INCORPORACION DE CEMENTO TIPO II (2%) TENDIDO, AFINE, APLICACION DE AGUA COMPACTADO AL 95% PROCTOR PARA OBTENER EL GRADO DE HUMEDAD OPTIMA, COMPACTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO, CURADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION CON BARRA DE AMARRES CON VARILLA LISA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 60CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. GUARNICIONES DEMOLICION MANUAL DE GUARNICION EXISTENTE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ING. RAUL MEDINA MOYA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
C. ALDO DE JESÚS RODRÍGUEZ RONQUILLO  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

  
**C. ALDO DE JESÚS RODRÍGUEZ RONQUILLO**  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

**RECÍBE**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**


**ING. RAÚL MEDINA MOYA**

  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
**HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**  
**TESORERÍA**  
 2018 - 2021

**ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ**



**BLVD. 5 DE FEBRERO No. 1215 COL. CAMPECHE  
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, CP 95720**