

No. de Acta: HUEY/AER/0037/19

**RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PERIODO 2018 - 2021**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN


DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO VER., SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS, SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. TELESFORO MENDOZA GONZALEZ, C. CANDEALARIA ZAPOTITLA RAMÍREZ Y C. YOLANDA HERNANDEZ VALVERDE; PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL C. JUAN MOLINA MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
SECRETARÍA DE LA OBRA:

Numero de Obra: 2019300730037	Modalidad de Contratación: Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 365,260.37	Fecha de inicio 11/04/2019	Fecha de término 25/05/2019
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0037/19	Compañía Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 10019-05233-0	Fecha: 08/04/2019
Empresa Constructora: C. RODRIGO DAVILA CHARLES (PERSONA FISICA)		



Tierra de progreso

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 365,260.37	\$ 365,260.37	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE EDIFICIOS, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.80 X 0.60 M. EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE MURO DE 10 CM. DE ESPESOR DE BLOCK DE CEMENTO A MANO CON MARRO, DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA, CARGA A MANO Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO; VOLUMEN MEDIDO SUELTO. **CIMENTACIÓN:** PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.60 X 0.60 M. Y 0.15 M. DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA, BOTES, ARMADO CON 4 PIEZAS DE VARILLA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, RELLENO CON MATERIAL SANO DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. **ALBAÑILERÍA:** CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15X20 CM, CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15X20 CM, CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 CIMBRA APARENTE EN DOS CARAS Y REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 Y DOS VARILLAS DE 3/8". MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 EN 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15X10 CM, CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5 DE 1.20 M. DE ALTURA ASENTADA A LOS CASTILLOS POR MEDIO DE SOLERA Y ESPARRAGOS Y POSTE SUPERIOR A BASE DE TUBO GALVANIZADO SEGUN PROYECTO, APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, REPISÓN DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". **HERRERIA:** PORTÓN EN DOS HOJAS ABATIBLES DE 3.10 X 2.10 M. A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X 1/8" Y TABLERO DE LÁMINA CAL. 20, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.) **ACABADOS:** PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUIENES SE COMPROMETEN A COMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
SECRETARIA
2018 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CDM
[Handwritten signature]
MUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021
C. P. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

~~H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
MUEYAPAN DE OCAMPO, VER.~~

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CONTRALOR MUNICIPAL
[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CONTRALORIA
2018 - 2021
C. P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2019300730037.-
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA DE LA
LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA
SOCIAL.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



ING. RAÚL MEDINA MOYA

C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS

RECÍBE

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:

PRESIDENTE

C. TELESFORO MENDOZA GONZALEZ

SECRETARIO

C. CANDEALARIA ZAPOTITLA RAMIREZ



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. YOLANDA HERNANDEZ VALVERDE

PARA DAR FE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

DR. HECTOR MOLINA MARTINEZ

SECRETARIA
2018 2021