

C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA

S.P.C. OOMMM8901247V5 Calle Benigno Mendoza s/n Col. Barrio Chicano Ciudad Corral Nuevo Mpio. Acayucan Ver. C.P. 284100
Tel: 284 100 74 44

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE MEAPAN DE CALDELAS , MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2020, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA,** PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), **EL ING. JORGE ZAMORANO CRUZ** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: MARISELA ORDOÑEZ MOLINA
DOMICILIO: BENIGNO MENDOZA S/N COL. BARRIO CHICANO
CIUDAD: CORRAL NUEVO MPIO ACAYUCAN VER.
R F C: OOMMM8901247V5


CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2020300730060	Modalidad de Contratación: Invitación Restringida		HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. TESORERIA 2018 - 2021
Monto del Contrato: \$696,834.80 + (CONVENIO)	Fecha de inicio 07/05/2020	Fecha de término 03/07/2020	
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0060/20	Compañía Afianzadora: Berkley México Fianzas		
Fianza de Anticipo	No. de folio: 0044982	Fecha: 06/05/2020	
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 0044984	Fecha: 06/05/2020	

Empresa Constructora:
C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA




C. MARISELA ORDÓÑEZ MOLINA

SRD. HUEYAPAN DE OCAMPO VER.
Calle Hidalgo Mendocua A. 1
Cuerpo

SRD. HUEYAPAN DE OCAMPO VER.
Calle Hidalgo Mendocua A. 1
Cuerpo

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 696,834.80	\$ 696,834.80	0.00	0.00



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TECNOLOGIA DE TRABAJO

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO. EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3" SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

[Handwritten signature]

ING. JORGE ZAMORANO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

[Handwritten signature]

ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

2015 - 2021
OBRAS PÚBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA

PROFESIONISTA EN INGENIERIA CIVIL Y EN INGENIERIA EN OBRAS PUBLICAS
Calle Benigno Blandino 12 Zona Centro, 10010 Hueyapan, Ver. C.P. 10010
Tel: 224 100 74 49

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y



C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.





EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2016 - 2021

ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONSTRUCTORA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCION
2016 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



C. MARISELA DROÑEZ MOLINA

PARTE GOBIERNO FEDERAL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Carretera Benito Juárez 1 Puerto Chucuco, San Andrés Tuxtla, Ver. C.P. 91100
Veracruz México Tel. 284 100 71 46

RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL



ING. RAUL MEDINA MOYA



TESORERO MUNICIPAL



C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO



SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JORGE ZAMORANO CRUZ