



# C Construcciones

Ingeniería Civil, Electromecánica, Topografía.  
Renta de Equipo y Maquinaria para la Construcción.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. SIENDO LA 12:00 HORAS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAUL MEDINA MOYA, EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
**DOMICILIO:** CALLE MELCHOR OCAMPO No. 25 COLONIA CENTRO  
**CIUDAD:** HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**R.F.C.:** CAQC911104RU0




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:


**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESC. TEBAEV"**

### DATOS DE LA OBRA

<b>NUMERO DE OBRA:</b> 2020300730019	<b>MODALIDAD DE CONTRATACION</b> ADJUDICACION DIRECTA	
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b> \$ 362,535.03	<b>FECHA DE INICIO:</b> 06/04/2020	<b>FECHA DE TERMINO:</b> 11/05/2020
<b>NO. CONTRATO:</b> HUEY/FIS MDF/0019/20	<b>COMPañIA AFIANZADORA:</b> ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	
<b>FIANZA ANTICIPO</b>	<b>NO. DE FOLIO:</b> -----	<b>FECHA:</b> -----
<b>FIANZA POR CUMPLIMIENTO</b>	<b>NO. DE FOLIO:</b> 3917-03460-3	<b>FECHA:</b> 04/04/2020



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 2021



# C Construcciones

Ingeniería Civil, Electromecánica, Topografía.  
Renta de Equipo y Maquinaria para la Construcción.

INVERSION:

INVERSION APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$362,535.03	\$362,535.03	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 42 mm, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, 'EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. 'DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: A FINE DE TALUDES Y FONDO, MANO 'DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, NCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO. FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO, INCLUYE SOBRECARGA MANIOBRAS, DISGREGADO, ELIMINACION DE SOBRETAMAÑOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTACION, Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON 10 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO. CURADO. LOSA PLANA DE PERALTE 15 cm REFORZADA CON VARILLA DEL NUMERO 5 A CADA 15 cm Y DEL NUMERO 3 A CADA 30 cm CONCRETO F'C = 250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CUNETETA DE CONCRETO DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE  $f_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$  DE 8 cm DE ESPESOR Y 1.22 m DE DESARROLLO ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CON MALLA. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 50 CMS, INCLUYE: CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. REGISTRO DE 60 X 60 X 100 cm MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 cm, DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 Kg/cm2, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX REAL FLEX, EN MUROS Y PLAFONES, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1ª. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTISORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






# E C Construcciones

Ingeniería Civil, Electromecánica, Topografía.  
Renta de Equipo y Maquinaria para la Construcción.

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:


**ARQ. GIOVANNI ESPANA FUENTES**  
SUPERVISOR DE OBRAS

**ING. RAUL MEDINA MOYA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

**C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**  
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS PRESENCIA

