

ING. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
 C. P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO
 ING. RAÚL MEDINA MOYA
 EL ING. FERNANDO HERNÁNDEZ SURIANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. FERNANDO HERNÁNDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
DOMICILIO: JUAN ESCUTIA MZA. 2 LOTE 3 COLONIA BENITO JUAREZ
CIUDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS VER. CP 95850
R. F. C.: AEDL850620RQA.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA TELESECUNDARIA"



DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2020300730021	Modalidad de Contratación	
	Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 504,280.10	Fecha de inicio 22/10/2020	Fecha de término 30/11/2020
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0021/20	Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A DE C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 0056674	Fecha: 19/10/20
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 0056576	Fecha: 19/10/20

[Handwritten signature]

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 PRESIDENCIA
 2021

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 OBRAS PÚBLICAS
 2021

[Handwritten signature]

C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 504,280.10	\$ 504,280.10	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. ZAPATA AISLADA SECCION 30 X 30 CM DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADA CON DOS CAPAS DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 - 06/06, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., ARMEX 12X20-4 CASTILLO DE SECCION 12 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 12 -12 - 4 COLUMNA DE SECCION 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 20 CM., MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:4, REPISON DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 12 -20 - 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.50 DE 2 M. DE ALTURA TENSADA A LOS CASTILLOS POR MEDIO DE SOLERA Y ESPARRAGOS



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN

C.D. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,



PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

ING. RAÚL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PREZOTO

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO

