

# COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### DEL CONTRATISTA AL ENTE FISCALIZABLE

EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 11 HORAS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ.  
**DOMICILIO:** NICOLAS BRAVO #48 INSURGENTE NORTE  
**CIUDAD:** MINATITLAN, VER. C.P 96710  
**R F C.** SAGR790405Q75

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**TESORERIA**  
2018 - 2021

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

*"CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO"*

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2020300730024	<b>Modalidad de Contratación:</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$1'395,840.60	<b>Fecha de inicio</b> 27/05/2020	<b>Fecha de término</b> 04/08/2020
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0024/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio: --</b>	<b>Fecha: --</b>
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio: 1333666</b>	<b>Fecha: 25/05/20</b>


**Empresa Constructora:**  
C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ

CALLE NICOLAS BRAVO #48 CP. 96710, COL. INSURGENTES NORTE MINATITLAN, VER.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
2018 2021  
**OBRAS PUBLICAS**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Rey David

Handwritten signatures and official stamps of the municipal council and treasury.




# COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL CARPINTERIA ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE0, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

INVERSION APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,395.840.60	\$ 1395,840.60	0.00	0.00

INVERSIÓN:




## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PERFORACION: MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM QUIPAD0 CON CAPACIDAD HASTA 200 M. DE PROF. INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. EQUIPADO CON CAPACIDAD HASTA 200 M. DE PROF. INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. EQUIPADO CON CAPACIDAD HASTA 200 M. DE PROF. LODOS DE PERFORACION. ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE KILOMETRO SUBSECUENTE PERFORACION DE POZO EN 12 EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 45 M. PERFORACION DE POZO EN 12 EN MATERIAL TIPO 11 DE 0 A 55M. AMPLIACION DE LA PERFORACION EN MATERIAL TIPO 1 DE 10 A 18 DE 0 A 45 M. REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA LA COLOCACION DE TUBERIA GO 200 ESPECIAL PARA POZO DE POZO PVC COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO. TRATAMIENTO DE POZO CONDESPERSOR DE ARCILLAS. DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE P.G BOMBEO EFECTUADA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 72 HRS. AMPLIACION DE LA PERFORACION DE 12 A 18 EN MATERIAL TIPO 2 (0 A 55 M), TUVO DE PVC DE 16 PULGADAS CLASE5. SUMINISTRO DE TUVO PVC CON RANUERA DE 2M. DE 10PULG ESPECIAL PARA POZO DE AGUA, SUMINISTRO DE TUVO DE PVC LIZO DE 10 PULGADAS ESPECIAL PARA POZO, PAGO DE PERMISOS DE PERFORAZION, TRAMITE DE TITULO DE CONCESION ANTE CNA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Y ANALISI FISICO QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS DEL AGUA B EQUIPAMIENTO MECANICO SUMINISTRO Y COLOCACION Y PRUEBA DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO TIPO SUMERGIBLE PARA GASTO DE 10.00 LPSY CTM=70.00 CON SELLO MECANICO ESPECIAL PARA EVITAR ENTRADA DE AREAN AL MOTOR Y SALIDA DE DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X2 AWG, DIAMETRO DE SALIDA BOMBA DE 100 MM (4) DE DIAM. INSTLACION DE PZAS ESPECIALES INCLUYE LIMPIEZA DE PRIEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PIEZAS ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA JUNTEO DE TUBERIA ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO., INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 100 MM (24 DE DIAMETRO INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO 2 PULG. INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO CHECK INSTLACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 2 PULG. INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO INSTLACION DE TIPO DREDDSER , ESTILO 69 DE 50 MM (6) DE DIAM. INSTALACION DE MEDIDORES DE GASTOS TIPO PROPELA EXTREMO BRINDADOS. DE 50 MM (69) DE 50MM (6) DE DIAMETRO. INSTALACION DE PZAS ESPECIALES FIERRO GALVANIZADO CON DOS ROSCAS DE 1/2 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, SUMINISTRO DE ESTREMEDIDADES DE FIERRO FUNFI0, EN OBRA DE 100 A 300 MM (4 A 12) DE DIAMETRO, SUMINISTRO DE COPLER REFORZADO DE FO.GO. DE 13 MM. (1/2) DE DIAMETRO. SUMINISTRO DE TEE REFORZADA DE FO. GO. DE 13 MM. (1/2) DE DIAMETRO SUMINISTRO DE NIPLE. ADQUISICION DE MEDIDORES PARA POZOS COMPLETOS TIPO TURBINA MODELOS WP-D DE 4 DE .0 SUMINISTRO DE SONDA ELECTRICA PARA POZOS PROFUNDO, TRANSISTORIZADA CON INDICADOR RN MILIAMPERES CABLECON ESCALA INDICADORA CADA 2.00 MTS ELECTRODO PARA 150 MTS, FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO CED. 40 GRADO B DE 150 MM (4) DE DIAM. Y DOS BRIDAS DE ACERO SOLDABLE, CON UNA LONGITUD DE 500 MM PUESTA EN OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU FABRICACION E INSTLACION, FABRICACION SUMINISTRO E INSTLACION DE CARRETE FABRICADA CON TUBERIA DE ACERO CED. . 40 GRADO B DE 150 MM (6) DE DIAM. Y DOS BRIDAS DE ACERO SOLDABLE CON UNA LONGITUD DE 3320 MM PUESTA EN OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU FABRICACION E INSTLACION. FABRICACION SUMINISTRO E INSTLACION DE BASE SOPORTE PARA EQUIPO DE Y BOMBEO, DE PLACA DE ACERO DE 12.7., (1/2 Y CANAL DE ACERO DE 150 MM(6) PUESTA EN OBRA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y Y EQUIPO NECERIO PARA SU FABRICACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ALIVIADORA DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE ARIETE MARCA VAMEZ O SIMILAR, MODELOS A 100 DE 100 MM (4) DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBOS DE FO. GO. DE 75 MM(3) DE DIAM. Y LONGITUD APROXIMADA DE 150 M. PARA ENGRAVADO DEL POZO, SUMINISTRO INSTALACION Y OPIERA DE ADAPTADOR CAMPANA DE 100 MM(4) DE DIAMETRO PARA UNIR TUBERIA DE FO.FO CON



Rey David

CALLE NICOLAS BRAVO #48 CP. 96710. COL. INSURGENTES NORTE MINATITLAN, VER.







# COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"


CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEADO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

  
**ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**  
**SUPERVISOR DE OBRAS**

  
**ING. RAUL MEDINA MOYA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
**C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**




UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECCION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.


EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EIECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTUR, DONDE FIRMAR QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE,



**ENTREGA**  
**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

  
**C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



# COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

## RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.




PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. RAUL MEDINA MOYA



TESORERO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES

*Rey David.*