



PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PROYECTOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
RESIDENCIA
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13 HORAS DEL DÍA 07 DE MAYO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERÍA
2018 - 2021

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTES S.A DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONS No. 61909 COLONIA EL MIRADOR
CIUDAD: MAXACAPAN CATEMACO VER. CP 95870
R F C. PPE1012101A1

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CHAPALA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2020300730037	Modalidad de Contratación: ADJUDICACION RESTRINGIDA	
Monto del Contrato: \$1,796,853.40	Fecha de inicio 07/04/2020	Fecha de término 07/05/2020
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0037/20	Compañía Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha:
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2068791	Fecha: 06/04/2020

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
2018 - 2021
OBRAS PUBLICAS

Empresa Constructora:
PESSA PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A DE C.V

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PROYECTOS, DISEÑOS, OBRAS, MAQUINARIA, MANTENIMIENTO

AV. DE LA INDUSTRIA S/N. COL. INDUSTRIAL. C.P. 20100. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.






INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,796,853.40	\$ 1,796,853.40	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, DEL 0+000 AL 0+230. DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES CARGA Y ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3 EXCAVACION CON EQUIPO, EN CORTE PARA CAJEJO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON EQUIPO COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA). REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA KITEC AZUL DE 1/2" Ø DE 7 A 10 M DE LONGITUD, REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC 2" Ø DE 3 A 8 M DE LONGITUD DEMOLICION A MAQUINA DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, CARGA Y ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3 HASTA CENTRO DE GRAVEDAD A 7 KM. EXCAVACION CON EQUIPO, EN CORTE PARA CAJEJO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON EQUIPO COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA KITEC AZUL DE 1/2" Ø DE 7 A 10 M DE LONGITUD, REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC 2" Ø DE 3 A 8 M DE LONGITUD, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 25 cm, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN, PASAJUNTAS CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACIÓN DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M.



PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PROYECTOS - OBRAS - ALIENACIONES - ARQUITECTURA - MANTENIMIENTO



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

[Handwritten signature]

ING. KASSANDRA DOMIGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. RAÚL RODRIGUEZ CRIVELLI
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRACTORA

PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A DE C.V

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN SU MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



[Handwritten signature]
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021



PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PROYECTOS - LICENCIACIONES - ARQUITECTURA - MANTENIMIENTO

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONSTRUCTORA
PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A DE C.V

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



PRESIDENTE MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021
ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. RAUL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021
C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES