

COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA **APZAR**  
 PROP: HARIM YAEL ZARIÑANA LOPEZ RFC: ZALH941027ILO

CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTO HIDRÁULICO, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS LOS C. **ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA,** PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), **EL ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** C. HARIM YAEL ZARIÑANA LOPEZ  
**DOMICILIO:** RIO ATOYAC No.45 COLONIA JARDINES DE TLACUALEYA  
**CIUDAD:** MINATITLAN VER C.P 96729.  
**R F C.** ZALH941027ILO

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:


**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SECUNDARIA COLONIA OBRERA"**

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2020300730038	<b>Modalidad de Contratación:</b> INVITACION RESTRINGIDA	
<b>Monto del Contrato:</b> \$1'099,264.55	<b>Fecha de inicio</b> 24/07/2020	<b>Fecha de término</b> 21/09/2020
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0038/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> Aseguradora Aserta, S.A de C.V.	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> NO SE OTORGA	<b>Fecha:</b>
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 06929-4	<b>Fecha:</b> 20/07/220

**Empresa Constructora:**  
C. HARIM YAEL ZARIÑANA LOPEZ

*(Handwritten signature)*



DOMICILIO: CALLE RIO ATOYAC #45 COLONIA: JARDINES DE TLACUALEYA MUNICIPIO: MINATITLAN ESTADO: VERACRUZ CP.: 96729

**COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA APZAR**

PROP: HARIM Yael ZARINANA LOPEZ RFC: ZALH941027ILO



CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL. ELÉCTRICA, MECÁNICA. CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES

**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'099,264.55	\$ 1,099,264.55	0.00	0.00

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, DEL 0+000 A 0+230. DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES CARGA Y ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3 EXCAVACION CON EQUIPO, EN CORTE PARA CAJE O EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON EQUIPO COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA). REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA KITEC AZUL DE 1/2" Ø DE 7 A 10 M DE LONGITUD, REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC 2" Ø DE 3 A 8 M DE LONGITUD DEMOLICION A MAQUINA DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, CARGA Y ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3 HASTA CENTRO DE GRAVEDAD A 7 KM. EXCAVACION CON EQUIPO, EN CORTE PARA CAJE O EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON EQUIPO COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA KITEC AZUL DE 1/2" Ø DE 7 A 10 M DE LONGITUD, REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC 2" Ø DE 3 A 8 M DE LONGITUD, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 25 cm, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN, PASAJUNTAS CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACIÓN DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M.

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
  
 MINATITLÁN DE OCAMPO, VER.  
 PRESIDENCIA  
 2018 - 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
  
 MINATITLÁN DE OCAMPO, VER.  
 SERVICIOS PUBLICOS  
 2018 - 2021

*[Handwritten signature]*

COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA **APZAR**  
PROP.: HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ RFC: ZALH941027ILO



CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN, HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL  
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAUL MEDINA MOYA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ  
EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA **APZAR**  
PROP.: HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ RFC: ZALH941027ILO



CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN  
HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES,  
PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES

**ENTREGA  
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ  
EMPRESA CONSTRUCTORA**

**RECIBE**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021


**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**



**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021

**ING. RAUL MEDINA MOYA**

**TESORERO MUNICIPAL**



**C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO**

**SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL**