

C Construcciones


Ingeniería Civil, Electromecánica, Topografía
Venta de Equipos y Materiales para la Construcción.
Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. JORGE ZAMORANO, CRUZ SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO.
DOMICILIO: CALLE MELCHOR OCAMPO No 25 COLONIA CENTRO
CIUDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO VER. CP 95865
R F C. F4910930101




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:


"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHICAGO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2020300730039	Modalidad de Contratación: INVITACION RESTRINGIDA	
Monto del Contrato: \$398.480.60	Fecha de inicio 02/03/2020	Fecha de término 20/07/2020
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0039/20	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2438445	Fecha: 23/05/2020
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2438459	Fecha: 23/05/2020

Empresa Constructora:
C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO





C Construcciones

Ingeniería Civil, Electromecánica, Topografía
Módulo de Topografía - Maquinaria para la Construcción
Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo

INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 398,480.60	\$ 398,480.60	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDIO TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES Y AUXILIARES, DESMORRE DE ARBOL DE 60 CM. DE DIAMETRO, XCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3, MEJORAMIENTO DE CAPA DE SUBBASE EXISTENTE, DE 20 CM. DE ESPESOR INC. ESCARIFICADO, INCORPORACION DE CALHIDRA (2%) TENDIDO, AFINE, APLICACION DE AGUA PARA OBTENER EL GRADO DE HUMEDAD OPTIMA, COMPACTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE PARA CONFORMACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 Kg/cm² DE 0.15 m. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 4.00 M. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM², CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRAFICO, MARCA COMEX-O SIMILAR.

2018 - 2021
FEBRERO
MUNICIPIO DE OCAJAPAS, VER.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:



ING. JORGE ZAMORANO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y



C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
EMPRESA CONSTRUCTORA



C Construcciones

Ingeniería Civil, Electricidad, Topografía,
Revisión de Proyectos y Mantenimiento para la Construcción

Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ZAMORANO CRUZ

