



CONSTRUCCIONES CIVILES, REPARACIONES Y ELÉCTRICAS
 ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
 R.F.C. CIOA71130P43 C.U.R.P. CIOA711308MIVZNRN02
 CAMPECHE / SIN NUMERO / CENTRO / CATEMACO / VERACRUZ / C.P. 95870




**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE SONCOAVITAL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. SIENDO LA 02:00 HORAS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAUL MEDINA MOYA, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

[Handwritten signature]

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
DOMICILIO: CAMPECHE S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 95870
CIUDAD: CATEMACO, VER.
R.F.C.: CIOA711130P43



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE ESPACIO MUTIDEPORTIVO"

DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE OBRA: 2020300730076	MODALIDAD DE CONTRATACION	
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	
MONTO DEL CONTRATO: \$ 898,560.70	FECHA DE INICIO: 10/04/2020	FECHA DE TERMINO: 06/05/2020
NO. CONTRATO: HUEY/FIS MDF/0076/20	COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX	
FIANZA ANTICIPO	NO. DE FOLIO: -----	FECHA: -----
FIANZA POR CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO: 248717	FECHA: 08/04/2020

Andrea del C. Cinta O.


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES CIVILES, REPARACIONES Y ELÉCTRICAS
 ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
 R.F.C. CIOA7H150P43 C.U.R.F. CIOA7H150AVZNRN02
 CAMPECHE / SIN NUMERO / CENTRO / CATEMACO / VERACRUZ / C.P. 95870




INVERSION:

INVERSION APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$898,560.70	\$898,560.70	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACION 20 M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 45 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, INCLUYE: CIMBRA DE APOYO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADOS, VIBRADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO, SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE 1/2" SOBRE COLUMNA, HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS., INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.10 CON 91 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2, INCLUYE: PINTURA FONDO Y COLOR TERMINADO. FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MONTEN EN CAJA DE CARGA A BASE DE MONTENES DE 8" CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURA, COLOCACION. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ÁNGULO DE ACERO ESTRUCTURAL PARA CUERDA PRINCIPAL EN CERCHA (ÁNGULO 1 1/2" X 3/16"), INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ÁNGULO DE ACERO ESTRUCTURAL PARA CAJAS Y DIAGONALES EN CERCHA (ÁNGULO 1 1/2" X 1/8"), INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ZINTROALUM CAL.22 TROQUELADO EN FRÍO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, ATORNILLABLE INCLUYE: SELLADOR HASTA 10 M DE ALTURA, ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO AL SITIO DE LA OBRA. REFUERZO CON TENSORES (CABLE DE ACERO AG 5/16") EN CERCHAS ESTRUCTURALES FIJADAS CON SOLDADURA Y TORNILLO, INCLUYE: REMATE, GRILLETE, OJO RE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO PREP. SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y HASTA 6 MTS. DE LONGITUD, PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE CODO 4" X 90° PVC, PEGAMENTO. E INSTALACION ELECTRICA.




Andrea del C. Cinta O.





CONSTRUCCIONES CIVILES, REPARACIONES Y ELÉCTRICAS
 ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
 R.F.C. CIOA711130P43 C.U.R.P. CIOA711190MVZNRN02
 CAMPECHE / SIN NUMERO / CENTRO / CATEMACO / VERACRUZ / C.P. 95870



EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAUL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

Andrea del C. Cinta O.
C. ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
 ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.






ACCONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES CIVILES, REPARACIONES Y ELÉCTRICAS
ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
R.F.C. CIOA7H130P43 C.U.R.P. CIOA7H130M1VZNRN02
CAMPECHE / SIN NUMERO / CENTRO / CATEMACO / VERACRUZ / C.P. 92870

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

Andrea del c. cinta o.
C. ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



PRESIDENTE MUNICIPAL
VERACRUZ
PRESIDENCIA
2018 2021

[Signature]
ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
ING. RAUL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS

[Signature]
ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO