



COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ RFC: JIVJ641218AG1
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL ENTE FISCALIZABLE

EN LA LOCALIDAD DE COYOL DE GONZALEZ, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

| |
|---|
| NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ. |
| DOMICILIO: CARRANZA No. 115 COLONIA PATRIA LIBRE |
| CIUDAD: COSOLEACAQUE, VER. C.P 96718 |
| R F C. JIVJ641218AG1 |

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:


"CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

DATOS DE LA OBRA:

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Número de Obra: 2021300730010 | Modalidad de Contratación: INVITACION RESTRINGIDA | |
| Monto del Contrato: \$861,381.82 | Fecha de inicio 12/02/2021 | Fecha de término 31/03/2021 |
| No. Contrato: HUEY/FISMDF/0010/21 | Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS S.A DE C.V | |
| Fianza de Anticipo | No. de folio: -- | Fecha: -- |
| Fianza por cumplimiento | No. de Folio: BKY-0421-0069529 | Fecha: 11/02/2021 |

| |
|--|
| Empresa Constructora: C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ |
|--|

Jorge Jimenez V.





COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ RFC: JIVJ641218AG1
REGIMEN FIZCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEIO, PROMOCION TURISTICO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

| INVERSION APLICADA | | | |
|--------------------|---------------|-------|---------|
| TOTAL | FONDO | MPAL. | PARTIC. |
| \$ 861381.82 | \$ 861,381.82 | 0.00 | 0.00 |


DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3" SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2".

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

Jorge Jimenez U

C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ RFC: JTVJ641218AG1
REGIMEN FIZCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEJO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTAS**

Jorge Jimenez v.

**C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL.**

**RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

ING. RAUL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO



SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO