

LIC. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ  
 RFC: AEDL850620RQA    CURP: AEDL850620AMVZIAMT07  
 JUAN ESCUTIA MZA 2 LOTE 3, COL. BENITO JUAREZ  
 JUAN DIAZ VARRUBIAS, VER.    C.P. 95850  
 CORREO: Lety\_20ad@hotmail.com    Tel: 354 195 1171



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE CUATOTOLAPAN VIEJO (PUEBLO NUEVO) MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. JORGE ZAMORANO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ  
**DOMICILIO:** JUAN ESCUTIA MZA. 2 LOTE 3 COLONIA BENITO JUAREZ  
**CIUDAD:** JUAN DIAZ COVARRUBIAS VER. CP 95850  
**R. F. C.:** AEDL850620RQA.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2021300730014	<b>Modalidad de Contratación</b> Asignación Directa	
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 348,284.65	<b>Fecha de inicio</b> 02/06/2021	<b>Fecha de término</b> 21/06/2021
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FIS MDF/0014/21	<b>Compañía Afianzadora:</b> Aseguradora Aserta S.A de CV Grupo Financiero Aserta	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> No se otorga	<b>Fecha:</b> --
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 3917-03660-5	<b>Fecha:</b> 01/06/2021



**INVERSIÓN:**


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 348,284.65	\$ 348,284.65	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**


TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=150 KG/CM2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA PARA M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3" SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2".

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. JORGE ZAMORANO CRUZ**  
 SUPERVISOR DE OBRAS


  
 \_\_\_\_\_  
**ING. RAÚL MEDINA MOYA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
 \_\_\_\_\_  
**C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ**  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

  
**H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO**  
**OBRAS PUBLICAS**  
 2018 - 2021

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



LIC. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ  
 RFC: AEDL850620 ROA CURP: AEDL850620MANZLMT07  
 JUAN ESCUTIA MAN 2 LOTE 3 COL. BENITO JUAREZ  
 JUAN DIAZ VARRUZIAS, VER. C.P. 94200  
 CORREO: lety\_105d@hotmail.com Tel. 294 155 2373

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.


**ENTREGA**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

**C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ**  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

**RECÍBE**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,



PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**

**ING. RAÚL MEDINA MOYA**

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

**C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO**

**ING. JORGE ZAMORANO CRUZ**

