



PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES "TORRES"

PROP: ROSALBA TORRES ALOR

RFC: TOAR670301AM1

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. ROSALBA TORRES ALOR
DOMICILIO: CALLE GUILLEN N°8 COL. LAS TINAS
CIUDAD: CHINAMECA VER. CP 95980
R. F. C.: TOAR670301AM1

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA
CHAPALA (SEGUNDA ETAPA)"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730031	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,997,563.90	Fecha de inicio 08/04/2021	Fecha de término 10/06/2021
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0031/21	Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta S.A de C.V. Grupo Financiero Aserta	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2977976	Fecha: 30/03/21
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2977976	Fecha: 30/03/21



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
OBRAS PUBLICAS

Pág. 1 de 3

DIRECCION: HILARIO GUILLEN #6 COL: LAS TINAS C.P. 95980 CHINAMECA, VERACRUZ




PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES "TORRES"

PROP: ROSALBA TORRES ALOR

RFC: TOAR670301AM1

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,997,563.90	\$ 1,997,563.90	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, XCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS, TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA EN GREÑA" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 90 % DE SU PVSIM, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. RENIVELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 25 cm CON TABIQUE ROJO COMUN INCLUYE REPELLADO, ACABADO PULIDO, MATERIAL, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON, 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM., CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION TRANSVERSAL CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD @ 60 CM, CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN PAVIMENTO PARA SEPARACION DE CARRILES.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. ROSALBA TORRES ALOR
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER



PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES "TORRES"

PROP: ROSALBA TORRES ALOR

RPC: TOAR670801AM1

RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. ROSALBA TORRES ALOR
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ALBERTO CUENTO ZAMORANO

ING. RAÚL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES

TESORERIA
2018 - 2021

Pág. 3 de 3