



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PANA
 PROP. ANGEL SAMAELL PALANCARES NATOLY
 RFC: PANA930404QE2


CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL ELECTRICA, MECÁNICA, CAMINOS, TERRACERÍAS, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA, EDIFICACIONES EN GENERAL, PERFORACIONES Y ARRENDAMIENTOS.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD **JUAN DIAZ COVARRUBIAS**, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2021, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), **EL CONSUELO ZAMORANO CRUZ** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. ANGEL SAMAELL PALANCARES NATOLY
DOMICILIO: GUILLERMO PRIETO N° 67 INSURGENTES NORTE.
CIUDAD: MINATITLAN VER C.P 96710.
R F C. PANA930404QE2

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FIDEL VELASQUEZ S. COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL "

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730034	Modalidad de Contratación: Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1'099,560.10 – (convenio) \$650,000.00	Fecha de inicio 01/03/2021	Fecha de término 20/04/2021
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0034/21	Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A de C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 4066-07629-0	Fecha: 25/02/2021

Empresa Constructora:
 C. ANGEL SAMAELL PALANCARES NATOLY



DOMICILIO: CALLE GUILLERMO PRIETO NUM: 67 COL: INSURGENTES NORTE
MUNICIPIO: MINATITLAN ESTADO DE VERACRUZ MEXICO CP.: 96710



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PANA
 PROP. ANGEL SAMAELL PALANCARES NATOLY
 RFC: PANA930404QE2

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL ELECTRICA, MECÁNICA, CAMINOS, TERRACERIAS, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA, EDIFICACIONES EN GENERAL, PERFORACIONES Y ARRENDAMIENTOS.

INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'099,560.10 – (convenio) \$650,000.00	\$ 1'099,560.10 – (convenio) \$650,000.00	0.00	0.00



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y DICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 25 cm CON TABIQUE ROJO COMUN, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL INCORPORANDO CALIDHRA EN PORCENTAJE DE 5 % Y COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO A DOS MANOS. LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


 ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRAS


 ING. RAUL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 2021
 OBRAS PUBLICAS
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


 C. ANGEL SAMAELL PALANCARES NATOLY
 EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PANA
 PROP. ANGEL SAMAELL PALANCARES NATOLY
 RFC: PANA930404QE2

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL ELECTRICA, MECÁNICA, CAMINOS, TERRACERÍAS, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA, EDIFICACIONES EN GENERAL, PERFORACIONES Y ARRENDAMIENTOS.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
 POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

C. ANGEL SAMAELL PALANCARES NATOLY
EMPRESA CONSTRUCTORA


**RECIBE
 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ