




### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA  
**DOMICILIO:** BENIGNO MENDOZA S/N COL. BARRIO CHICANO CORRAL NUEVO  
**CIUDAD:** ACAYUCAN VER. CP 96110  
**R. F. C.:** OOMM8901247V5.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE MIGUEL ALEMAN (SEGUNDA ETAPA)"  
TESORERIA 2018-2021

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730047	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 2'099,421.10	Fecha de inicio 02/08/2021	Fecha de término 10/09/2021
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0047/21	Compañía Afianzadora: ASEGURADORA SERTA	
Fianza de Anticipo	No. de folio:	Fecha:
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 4774-03466-7	Fecha: 30/07/21

C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA



RFC: GOMM890124 7V5      CURP: GOMM890124MVZRLR03  
Calle Benigno Mendoza s/n Barrio Chicano Corral Nuevo, Ver. C.P. 98110  
Correo: mariselaordonez@gmail.com      Tel: 284 100 74 49


**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2'099,421.10	\$ 2'099,421.10	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**


TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR BASE Y PLACA DE CONCRETO HIDRAULICO. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE 25 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSIM, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN BARRA DE AMARRES CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, CANAL PLUVIAL SECCION 3.68 X 6.40 M CON EMPEDRADO AHOGADO A BASE DE PIEDRA Y CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


  
**ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ**  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
**ING. RAÚL MEDINA MOYA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
**C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA**  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN



C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA



RFC: OOMM890124 7V5      CURP: OOMM890124MVZRLR05  
Calle Benigno Mendoza s/n Barrio Chicano, Carral Nuevo, Ver. C.P. 28110  
Correo: m.ordonez@ordonez.com.mx      Tel: 224 100 74 49

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

### ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

### RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL


C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERIA  
2018 - 2021