

LIC. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
 RFC: AEDL850620RQA CORP: AEDL850620RQVLM107
 JUAN ESCUTIA MZA. 2 LOTE 3 COL. BENITO JUAREZ
 JUAN DIAZ VARRUBIAS, VER. C.P. 95850
 CORREO: lety_20ad@hotmail.com Tel. 354 255 3173

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE NACAXTLE MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
DOMICILIO: JUAN ESCUTIA MZA. 2 LOTE 3 COLONIA BENITO JUAREZ
CIUDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS VER. CP 95850
R. F. C.: AEDL850620RQA.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 TESORERÍA
 2018 - 2021

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730049	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1'927,668.00	Fecha de inicio 16/04/2021	Fecha de término 30/06/2021
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0049/21	Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta S.A de C.V Grupo Financiero Aserta	
Fianza de Anticipo	No. de folio: No se otorga	Fecha: 15/04/2021
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3917-03636-0	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIC. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
 RFC: AEDL550620RCA CURP: AEDM550620AMVILM707
 AVAN ESCULTA MAN. 2 LOTE 9. COL. BENITO JUAREZ
 JUAN DIAZ VARRUGIAS, VFR C.P. 95850
 CORREO: lely_2004@hotmail.com Tel: 294 355 2278


INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'927,668.00	\$ 1'927,668.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE SECCION DE 60X60 CM. DE 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON V# 3 A CADA 15 CM. CADENA DE DESPLANTE, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 TMA.3/4", DE 15 X 20 CM REFORZADA CON ARMEX DE 15X20-4CM. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. CASTILLO EN MURO DE 12 x 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA.3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 12 X 20-4. MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM. EN 12 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:4. CADENA DE CERRAMIENTO. DE SECCION 12X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR. LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE DE 10 CMS CIMBRA DE 1RA. ACABADO APARENTE, ARMADA CON VR DE No 3 @ 0.20M EN AMBOS SENTIDOS, DOS VRS DE REFUERZO EN SU LADO MAS CORTO Y 3 VRS EN SU LADO MAS LARGO, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO. PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 TMA.3/4", ACABADO PULIDO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA ISMA PINTURAS, LINEA ISMA VIN EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3 M DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUERTA DE ALUMINIO BLANCO LINEA 3" DE SECCION DE 0.70 X 2.10m. VENTANA DE ALUMINIO DE 0.60' X 0.40 M CON UNA HOJA CORREDIZA CRISTAL DE 3 M. SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO DE 13MM. Y/O 19 MM. EN ALIMENTACIONES. SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERAS CON TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE PVC Y 2" DE OCAPO, VER. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC. TANQUE BAJO DE 6 LTS., COLOR BLANCO, MARCA CERAMOSA O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MCA CERAMOSA O SIMILAR.


EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


 ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES
 SUPERVISOR DE OBRAS


 ING. RAÚL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


 C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER

U.C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
RFC. AEDL850620 RQJA CURP AEDL850620MVLAMTD7
JUAN ESCUTIA MAN. 2 LOTE 3. COL. BENITO JUAREZ
JUAN DIAZ VARRIBIAS, VER. C.P. 96550
CORREO Lety_20ad@hotmail.com Tel. 294 155 2275


RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

ING. RAÚL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

