



DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

RFC. DCJ 200827 B20
JUAN ESCUTIA MANZ. 2 LOTE 3, COL. BENITO
JUAREZ JUAN DIAZ COVARRUBIAS, VER. C.P 95850 CORREO: dikcarsa.Gmail.com
TEL. 284 100 7449 294 155 22 73

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL ENTE FISCALIZABLE

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM) EL ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
DOMICILIO: JUAN ESCUTIA MZA. 2 LOTE BENITO JUAREZ
CIUDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS, VER. C.P 95850
R F C. F4910964100



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLEJON RIVERA DEL RIO COLONIA LA PLAZA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730082	Modalidad de Contratación: Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$202,783.55	Fecha de inicio 03/09/2021	Fecha de término 23/09/2021
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0082/21	Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS S.A DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: --	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: BKY-0229-0086992	Fecha: 02/09/21

Empresa Constructora:
DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V





DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

RFC. DCJ 200827 B20

JUAN ESCUTIA MANZ. 2 LOTE 3, COL. BENITO

JUAREZ JUAN DIAZ COVARRUBIAS, VER. C.P 96650 CORREO: dikcarsa.Gmail.com

TEL. 294 100 7449 294 163 22 73

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 202,783.55	\$ 202,783.55	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y DICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE PARA CONFORMACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVS, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL INCORPORANDO CALIDHRA EN UN 5% Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA SEPARACION DE SENTIDOS DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, GUARNICION DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 150 KG/CM2 DE 15 X 20X 40 CM DE SECCION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA).




EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V





DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

RFC. DCJ 200627 B20
JUAN ESCUTIA MANZ. 2 LOTE 3, COL. BENITO
JUAREZ JUAN DIAZ COVARRUBIAS, VER. C.P 98850 CORREO: dikcarsa Gmail.com
TEL. 284 100 7449 294 165 22 T3

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTAS**

**C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**

**RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ