



**PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.**  
 PROYECTOS. CIMENTACIONES. ARQUITECTURA. MANTENIMIENTO

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**



EN LA LOCALIDAD DE **JUAN DIAZ COVARRUBIAS**, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO VER., SIENDO LAS 13 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL** (CDM), **EL ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL** SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A DE C.V.  
**DOMICILIO:** CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONS 61909.  
**CIUDAD:** MAXACAPAN VER C.P 95870.  
**R F C.** PPE1012101A1

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

**"REHABILITACION DE CALLE EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON"**

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2021300730086	<b>Modalidad de Contratación:</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$2'125,824.94	<b>Fecha de inicio</b> 01/11/2021	<b>Fecha de término</b> 15/12/2021
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0086/21	<b>Compañía Afianzadora:</b> CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio: --</b>	<b>Fecha: --</b>
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio: 2146560</b>	<b>Fecha: 29/10/2021</b>

**Empresa Constructora:**  
 PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A DE C.V

*(Handwritten signatures)*






**PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.**  
 PROYECTOS, CIMENTACIONES, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO

**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$2'125,824.94	\$2'125,824.94	0.00	0.00



**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE PARA CONFORMACION DE BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, 20 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 2.00 M TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3. MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, DE 20 CM DE ESPESOR, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE PARA CONFORMACION DE BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, 18 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN BARRA DE AMARRES CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 2.00 M, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 X 35 DE SECCION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90%, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA KITEC AZUL DE 1 1/2" Ø DE 7 A 10 M DE LONGITUD, REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC 2" Ø DE 3 A 8 M DE LONGITUD.

**EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:**

**ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL**  
 SUPERVISOR DE OBRAS

**ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

**C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 EMPRESA CONSTRUCTORA

**PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A DE C.V**



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.



**PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.**  
PROYECTOS. CIMENTACIONES. ARQUITECTURA. MANTENIMIENTO


EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTUR, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.


**ENTREGA  
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

  
\_\_\_\_\_  
**C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**  
**PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A DE C.V**

**RECIBE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2016 - 2021

  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
\_\_\_\_\_  
**ARO. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2016 - 2021  
OBRAS PÚB.  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
\_\_\_\_\_  
**C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERIA  
2016 - 2021

  
\_\_\_\_\_  
**ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL**  
**SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS**