



OF. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA FORTALEZA 1000 - 20000 - TOLUCA
TEL: 562 21 11 11 - FAX: 562 21 11 11
CORREO: atem@atm.com.mx

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,335,560.20	\$ 1,335,560.20	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE TRABAJO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, T.M.A 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE SECCION DE 60X60 CM. DE 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON VS# 3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", CADENA DE DESPLANTE, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 15 X 20 CM REFORZADA CON ARMEX DE 15X20-4CM, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CASTILLO EN MURO DE 12 x 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A.3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 12 X 20-4, MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM. EN 12 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:4, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 12X20-4, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CMS CIMBRA DE 1RA. ACABADO APARENTE, ARMADA CON VR DE No 3 @ 0.20M EN AMBOS SENTIDOS, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A.3/4", ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEBASE METALICA PARA TINACO DE 750L DE CAPACIDAD, ABASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1" CALIBRE 14 DE ACUERDO A DETALLE DE DISEÑO EN PLANO, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, ESPESDR PROMEDIO 1.50 CMS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA ISMA PINTURAS, LINEA ISMA VIN EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3 M DE ALTURA, PUERTA DE ALUMINIO BLANCO LINEA 3" DE SECCION DE 0.70 X 2.10M, VENTANA DE ALUMINIO DE 0.60 X 0.40 M CON UNA HOJA CORREDIZA CRISTAL DE 3 MM, SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO DE 13MM. Y/O 19 MM, SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERAS CON TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE 4" Y 2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, TANQUE BAJO DE 6 LTS, COLOR BLANCO, MARCA CERÁMOSA O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA ECONOMICA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS O SIMILAR DE 750 LTS. DE CAPACIDAD, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 1/2" PARA CONEXIÓN DE TINACO, FOSA SÉPTICA, SECCIÓN 1.50 X 2.70 M MEDIDAS EXTERIORES, DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD ABASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 10 x 20 x 40 CM

Gez.





ING. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
RECIBI PARA SU RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA...
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 2018 - 2021
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
CARRANZA 1014, HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 2018 - 2021

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



ING. LETICIA ALEMÁN DOMINGUEZ
CALLE DEL COMERCIO S/N. COL. CENTRO. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TEL: 01 987 543 210. FAX: 01 987 543 211
CORREO: leticia.alem@alem.com.mx

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

C. LETICIA ALEMÁN DOMINGUEZ
EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES