


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE CUATOTOLAPAN ESTACION, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA CENTRO. CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700 R. F. C.: VECJ8219105Y9.	
--	--

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL" HUEYAPAN DE OCAMPO

TESORERÍA
2022 - 2025

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730200	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,115,375.53	Fecha de inicio 14/08/2025	Fecha de término 26/10/25
No. Contrato: HUEY/FORTAMUN/0200/25	Compañía Afianzadora: SOFTMEX INSTITUCIONES DE GARANTÍAS S.A.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3054094	Fecha: 07/08/25
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3054108	Fecha: 07/08/25

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
Pag. 1 de 4
2022 - 2025

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,115,375.53	FORTAMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO: ARENA SIN RECUPERACION DE MATERIAL, ACARRUE EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL Y DESCARGA A VOLTEO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD FONDO 1.000 LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.80 MTS X 0.80 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 1.20 MTS X 1.20 MTS Y 0.20 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA DOBLE PARRILLA CON 6 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARS, DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 50 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 INCLUYE: CARGA A MANO UNA, ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 CASTILLO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON 4 VARILLA DE 1/2, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA INTERMEDIA DE SECCION 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 8-8-8, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CASTILLO DE SECCION 10 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, M AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 12 -12 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y VARILLAS 3/8" , ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM, NCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., NCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN, REFORZADA CON 70 KG. DE ACERO POR M3, CONCRETO DE CAMPO 200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON MEMBRANA DE FESTER O SIMILAR, CON SELLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO BANDAETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO APLANADO COMUN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 METROS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO DE 2.00 M. X 2.30 M. DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARRILLA SECCION 1.50 X 2.70 M MEDIDAS PZA 1.00 EXTERIORES, DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5 EN ESPESOR DE 10 CM COLOCADO INTERCALADO EN AREA DE FILTRO DE GRAVA DE MANO ESPACIOS DE 20 CM. HASTA 1.40 M DE ALTURA INCLUYE: EXCAVACION, CADENAS, CASTILLOS, RELLENO LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6-6.6 DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON TAPA DE 60X60 CM. DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 90 GRAMOS DE 1 1/4" X 3/16" Y 1" X 3/16" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10-10 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, EL MARCO ES COLADO MONOLITICAMENTE CON LA LOSA, INC. TUBO DE VENTILACION DE PVC DE 2" Ø, INTERCONEXION DE TUBO DE PVC DE 4" Ø, FILTRO DE GRAVA DE 40 CM DEESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO).




HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

PRESIDENCIA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025