



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISIMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 1 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SC 01 f	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION FINANCIERA)	300730096	EL PORVENIR	0.00			100.00	05/04/2017	05/04/2017	62,218.25	62,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,218.25	62,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2016 30 073 0023																										PERSONA	174.00	NINGUNA.	
SC 01 b	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TERMINACION FINANCIERA)	300730034	NORMA	0.00			100.00	05/04/2017	05/04/2017	152,379.49	152,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,379.49	152,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2016 30 073 0075																										PERSONA	650.00	NINGUNA.	
SC 01 e	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	300730050	ZAPOAPAN DE AMAPAN	100.00	02/03/2017	23/04/2017	83.15	27/04/2017		986,520.96	986,520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,335.33	820,335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,991.00	
2016 30 073 0097																										PERSONA	1,043.00	NINGUNA.	
SC 01 e	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	300730007	CINCO DE FEBRERO	0.00			0.00			85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	125.00		
2017 30 073 0006																										PERSONA	43.00		
SC 01 b	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	300730057	EMILIANO ZAPATA	100.00	05/06/2017	19/06/2017	30.00	19/06/2017		264,927.90	264,927.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,478.37	79,478.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2017 30 073 0028																										PERSONA	89.00	NINGUNA.	
SC 01 f	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	300730030	LOS MANGOS	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2017 30 073 0052																										PERSONA	1,260.00		
SC 01 b	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	300730036	OZULUAMA	100.00	04/05/2017	02/06/2017	88.19	18/05/2017		348,961.41	348,961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,769.05	307,769.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2017 30 073 0059																										PERSONA	127.00	NINGUNA.	
SC 02 c	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	300730015	FRANCISCO I. MADERO	100.00	24/04/2017	12/06/2017	40.00	27/04/2017		2,058,409.91	2,058,409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,363.96	823,363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	158.00	NINGUNA.
2017 30 073 0023																										PERSONA	158.00	NINGUNA.	
SC 03 d	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	300730028	LOMA DE LA PALMA	0.00			0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,700.00	
2017 30 073 0047																										PERSONA	583.00		
SC 03 e	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	300730029	LOMA DE SOGOTEGÓYO	20.00	19/06/2017		0.00			2,778,466.00	2,778,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,600.00	
2017 30 073 0051																										PERSONA	1,245.00	NINGUNA.	
SD 01 c	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	300730042	SANTA CATALINA	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	20.00	
2017 30 073 0066																										PERSONA	136.00		

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISIMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 2 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SD 01 g	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CAMINO AL PANTEON	300730046	SONCOAVITAL	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	20.00	
2017 30 073 0070																											PERSONA	79.00	
SD 03 b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA	300730011	CUATOTOLAPAN ESTACIÓN	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2017 30 073 0009																											PERSONA	789.00	
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE CALLES (TERMINACIÓN FINANCIERA)	300730027	LOMA DE ORO	0.00			100.00	12/06/2017	12/06/2017	21,760.89	21,760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.89	21,760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	439.00	NINGUNA.
2016 30 073 0065																											METRO CUADRADO	4,048.40	
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE CALLES (TERMINACIÓN FINANCIERA)	300730044	SANTA ROSA CINTEPEC	0.00			0.00			28,004.66	28,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	498.00	
2016 30 073 0088																											METRO CUADRADO	10,712.00	
SE 01 b	REHABILITACION DE CALLES	300730052	ALTO LUCERO	100.00	17/04/2017	16/05/2017	90.98	12/05/2017		99,977.18	99,977.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,961.22	90,961.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	89.00	NINGUNA.
2017 30 073 0003																											METRO CUADRADO	1,360.00	
SE 01 b	REHABILITACION DE CALLES	300730008	CINCO DE MAYO	100.00	25/05/2017	23/06/2017	90.68	15/06/2017		198,250.80	198,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,775.87	179,775.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	170.00	NINGUNA.
2017 30 073 0007																											METRO CUADRADO	2,050.00	
SE 01 b	REHABILITACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL	300730096	EL PORVENIR	0.00			0.00			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	123.00	
2017 30 073 0020																											METRO CUADRADO	2,050.00	
SE 01 b	REHABILITACION DE CALLES	300730045	EL SAUZAL	0.00			0.00			298,790.40	298,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	
2017 30 073 0021																											METRO CUADRADO	4,080.00	
SE 01 b	REVESTIMIENTO DE CALLES, COLONIA DANTE	300730001	HUEYAPAN DE OCAMPO	100.00	04/05/2017	02/06/2017	95.12	17/05/2017		458,004.75	458,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,681.46	435,681.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,560.00	NINGUNA.
2017 30 073 0032																											METRO CUADRADO	5,500.00	
SE 01 b	REHABILITACION DE CALLES	300730018	LA GUADALUPE	100.00	15/05/2017	29/05/2017	30.00	24/05/2017		199,741.83	199,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,922.55	59,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	170.00	NINGUNA.
2017 30 073 0043																											METRO CUADRADO	3,100.00	
SE 01 b	REHABILITACION DE CALLES	300730040	SABANETA	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,500.00	
2017 30 073 0062																											METRO CUADRADO	4,500.00	

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Período: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 3 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones			
Subprograma				Físico			Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales																						
						Inicio	Término		Inicio	Término																					
SE	01																								METRO CUADRADO	1,900.00					
2017	30	073	0069		REHABILITACION DE CALLES	300730043	SANTA ROSA LOMA LARGA	100.00	08/05/2017	06/06/2017	95.02	16/06/2017					149,320.19	149,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	310.00	NINGUNA.	
SE	01																								METRO CUADRADO	6,500.00					
2017	30	073	0072		REHABILITACION DE CALLES	300730043	SANTA ROSA LOMA LARGA	0.00			0.00						500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,159.00	
SE	02																								METRO CUADRADO	640.00					
2017	30	073	0046		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	300730039	LA PERLA DE HUEYAPAN	100.00	14/04/2017	13/05/2017	99.48	25/04/2017					386,461.02	386,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	122.00	NINGUNA.
SG	02																								POSTE	15.00					
2016	30	073	0007		AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA, CALLE FRANCISCO I. MADERO (TERMINACIÓN FINANCIERA)	300730013	CHACALAPAN	0.00			0.00						54,043.77	54,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	356.00	
SG	02																								POSTE	13.00					
2016	30	073	0015		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NICOLAS BRAVO (TERMINACION FINANCIERA)	300730013	CHACALAPAN	0.00			0.00						47,483.56	47,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	190.00	
SG	02																								POSTE	6.00					
2016	30	073	0036		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES PROLONGACION INDEPENDENCIA Y MATAMOROS (TERMINACION FINANCIERA)	300730001	HUEYAPAN DE OCAMPO	0.00			0.00						14,965.82	14,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	220.00	
SG	02																								POSTE	8.00					
2016	30	073	0049		AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JERUSALEN COLONIA JUAREZ (TERMINACION FINANCIERA)	300730022	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	0.00			0.00						31,505.75	31,505.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	230.00	
SG	02																								POSTE	10.00					
2016	30	073	0095		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ, COL. CERRO COLORADO (TERMINACION FINANCIERA)	300730001	HUEYAPAN DE OCAMPO	0.00			0.00						26,297.04	26,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	210.00	
SH	01																								OBRA	15.00					
2016	30	073	0041		REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACIÓN)	300730001	HUEYAPAN DE OCAMPO	100.00	01/04/2017	19/04/2017	91.38	19/04/2017					151,228.88	151,228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	NINGUNO.
SH	01																								OBRA	88.00					
2017	30	073	0005		REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730006	CERRO DE CASTRO	50.00	15/05/2017		50.00	22/05/2017					749,534.97	749,534.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	440.00	NINGUNA.
SH	01																								OBRA	25.00					
2017	30	073	0011		REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730002	EL AGUACATE	100.00	15/05/2017	28/06/2017	50.00	15/06/2017					749,955.22	749,955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	125.00	NINGUNA.

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 4 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
Subprograma		Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros				
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION FINANCIERA)	300730052	ALTO LUCERO	0.00			100.00	11/05/2017	11/05/2017	31,040.29	31,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.29	31,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2016 30 073 0002																										PERSONA	50.00	NINGUNA.	
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION FINANCIERA)	300730057	EMILIANO ZAPATA	0.00			0.00			6,811.92	6,811.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
2016 30 073 0030																										PERSONA	40.00		
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION)	300730020	HORNO DE CAL	100.00	03/04/2017	15/04/2017	69.54	12/05/2017		90,661.27	90,661.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,048.67	63,048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00		
2016 30 073 0034																										PERSONA	55.00	NINGUNA.	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION)	300730001	HUEYAPAN DE OCAMPO	100.00	18/05/2017	08/06/2017	100.00	14/06/2017	26/06/2017	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00		
2016 30 073 0042																										PERSONA	50.00	NINGUNO.	
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION)	300730022	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	100.00	17/05/2017	21/05/2017	74.62	12/05/2017		287,412.36	287,412.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,493.30	214,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
2016 30 073 0051																										PERSONA	80.00	NINGUNA.	
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TERMINACION FINANCIERA)	300730018	LA GUADALUPE	0.00			100.00	28/04/2017	03/05/2017	17,186.87	17,186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186.87	17,186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	26.00		
2016 30 073 0057																										PERSONA	130.00	NINGUNA.	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION FINANCIERA)	300730025	LOMA DE LOS INGLESSES	0.00			100.00	27/04/2017	27/04/2017	153,577.10	153,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,577.10	153,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00		
2016 30 073 0064																										PERSONA	60.00	NINGUNA.	
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION)	300730090	NACAXTLITO	100.00	15/04/2017	10/05/2017	93.28	19/04/2017		269,796.45	269,796.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,679.44	251,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00		
2016 30 073 0073																										PERSONA	35.00	NINGUNA.	
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION)	300730036	OZULUAMA	100.00	11/04/2017	10/05/2017	95.10	19/04/2017		251,782.98	251,782.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,464.55	239,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00		
2016 30 073 0077																										PERSONA	50.00	NINGUNA.	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION)	300730101	CUATOTOLAPAN VIEJO (PUEBLO NUEVO)	100.00	25/03/2017	05/05/2017	90.22	19/04/2017		314,251.42	314,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,520.54	283,520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
2016 30 073 0082																										PERSONA	40.00	NINGUNA.	
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION)	300730043	SANTA ROSA LOMA LARGA	100.00	25/05/2017	25/06/2017	69.57	19/04/2017		539,820.18	539,820.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,568.43	375,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2016 30 073 0089																										PERSONA	60.00	NINGUNA.	

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 5 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACIÓN)	300730046	SONCOAVITAL	100.00	01/05/2017	29/05/2017	48.99	15/06/2017		419,642.73	419,642.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,618.17	205,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2016 30 073 0091																										PERSONA	55.00	NINGUNA.	
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACIÓN)	300730048	TIERRA NUEVA	100.00	10/04/2017	22/05/2017	0.00			327,138.07	327,138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
2016 30 073 0093																										PERSONA	45.00	NINGUNA.	
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TERMINACIÓN)	300730038	EL PALMAR	100.00	24/03/2017	15/04/2017	92.76	19/04/2017		208,781.93	208,781.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,684.92	193,684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	29.00		
2016 30 073 0128																										PERSONA	205.00	NINGUNA.	
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TERMINACIÓN)	300730011	CUATOTOLAPAN ESTACIÓN	100.00	16/04/2017	10/05/2017	91.54	19/04/2017		249,129.07	249,129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,065.37	228,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	35.00		
2016 30 073 0129																										PERSONA	270.00	NINGUNA.	
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TERMINACIÓN)	300730029	LOMA DE SOGOTEGOYO	100.00	01/04/2017	28/04/2017	57.01	19/04/2017		398,077.14	398,077.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,972.48	226,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	56.00		
2016 30 073 0130																										PERSONA	425.00	NINGUNA.	
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730049	VEINTE DE NOVIEMBRE	100.00	28/04/2017	26/06/2017	50.00	22/05/2017		599,778.70	599,778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,889.35	299,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2017 30 073 0001																										PERSONA	50.00	NINGUNA.	
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	300730049	VEINTE DE NOVIEMBRE	100.00	15/05/2017	03/06/2017	0.00			163,997.11	163,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	23.00		
2017 30 073 0002																										PERSONA	115.00	NINGUNA.	
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730003	BARROSA	100.00	20/04/2017	19/05/2017	78.69	12/05/2017		398,441.30	398,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,555.63	313,555.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	57.00		
2017 30 073 0004																										PERSONA	285.00	NINGUNA.	
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730008	CINCO DE MAYO	100.00	31/05/2017	29/06/2017	50.00	09/06/2017		299,430.12	299,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,715.06	149,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	21.00		
2017 30 073 0008																										PERSONA	105.00	NINGUNA.	
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730013	CHACALAPAN	50.00	16/06/2017		50.00	16/06/2017		379,846.44	379,846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,923.22	189,923.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	54.00		
2017 30 073 0010																										PERSONA	270.00	NINGUNA.	
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730014	EL CHAMIZAL	0.00			0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00		
2017 30 073 0012																										PERSONA	45.00		

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 6 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730096	EL PORVENIR	100.00	28/04/2017	26/06/2017	0.00			649,154.48	649,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00			
2017 30 073 0019																													PERSONA	55.00	NINGUNA.		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730040	SABANETA	100.00	29/03/2017	12/05/2017	96.18	05/04/2017		597,460.18	597,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,682.35	574,682.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00		
2017 30 073 0024																													PERSONA	55.00	NINGUNA.		
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730042	SANTA CATALINA	100.00	29/03/2017	12/05/2017	96.19	05/04/2017		396,327.80	396,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,257.90	381,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
2017 30 073 0025																													PERSONA	40.00	NINGUNA.		
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	300730002	EL AGUACATE	100.00	29/03/2017	27/04/2017	96.93	05/04/2017		395,440.18	395,440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,331.41	383,331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	56.00		
2017 30 073 0026																													PERSONA	280.00	NINGUNA.		
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730020	HORNO DE CAL	80.00	15/05/2017		50.00	18/05/2017		299,831.60	299,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,915.80	149,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00		
2017 30 073 0029																													PERSONA	25.00	NINGUNA.		
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730001	HUEYAPAN DE OCAMPO	20.00	20/06/2017		0.00			499,721.68	499,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	60.00		
2017 30 073 0033																													PERSONA	300.00	NINGUNA.		
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730001	HUEYAPAN DE OCAMPO	50.00	16/06/2017		50.00	15/06/2017		499,559.86	499,559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,779.93	249,779.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2017 30 073 0034																													PERSONA	45.00	NINGUNA.		
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730018	LA GUADALUPE	80.00	26/05/2017		30.00	02/06/2017		649,719.43	649,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,915.83	194,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00		
2017 30 073 0035																													PERSONA	55.00	NINGUNA.		
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730016	LA GLORIA HUEITÉPETL	23.00	23/06/2017		0.00			299,911.84	299,911.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	42.00		
2017 30 073 0042																													PERSONA	210.00	NINGUNA.		
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730035	LA NUEVA ESPERANZA	100.00	25/04/2017	23/06/2017	50.00	12/05/2017		598,728.97	598,728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,364.48	299,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2017 30 073 0044																													PERSONA	50.00	NINGUNA.		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730037	LA PALMA	100.00	24/04/2017	07/06/2017	30.00	09/05/2017		599,340.42	599,340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,802.13	179,802.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00		
2017 30 073 0045																													PERSONA	45.00	NINGUNA.		

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 7 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730025	LOMA DE LOS INGLESSES	80.00	18/05/2017		30.00	23/05/2017		598,240.52	598,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,472.16	179,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2017 30 073 0050																											PERSONA	50.00	NINGUNA.
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730030	LOS MANGOS	30.00	23/06/2017		0.00			299,780.04	299,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	42.00		
2017 30 073 0053																											PERSONA	210.00	NINGUNA.
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730033	NACAXTLLE	100.00	01/05/2017	29/06/2017	50.00	17/05/2017		599,475.94	599,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,737.97	299,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00		
2017 30 073 0055																											PERSONA	55.00	NINGUNA.
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730090	NACAXTLITO	100.00	25/04/2017	08/06/2017	30.00	25/05/2017		397,135.95	397,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,140.78	119,140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
2017 30 073 0056																											PERSONA	30.00	NINGUNA.
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730034	NORMA	70.00	16/06/2017		50.00	16/06/2017		299,960.35	299,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,980.18	149,980.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	42.00		
2017 30 073 0058																											PERSONA	210.00	NINGUNA.
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730183	PASO DEL MANGO	100.00	10/05/2017	23/06/2017	96.28	12/05/2017		249,452.94	249,452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,177.26	240,177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00		
2017 30 073 0060																											PERSONA	20.00	NINGUNA.
SH 02 e	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730041	SAMARIA	80.00	28/04/2017		30.00	17/05/2017		598,974.90	598,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,692.47	179,692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00		
2017 30 073 0064																											PERSONA	55.00	NINGUNA.
SH 02 c	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300730048	TIERRA NUEVA	60.00	16/06/2017		50.00	15/06/2017		399,692.05	399,692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,846.02	199,846.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	57.00		
2017 30 073 0071																											PERSONA	285.00	NINGUNA.
SJ 02 o	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA (TERMINACION FINANCIERA)	300730038	EL PALMAR	0.00			84.35	19/04/2017		81,423.86	81,423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,683.73	68,683.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2016 30 073 0020																											ALUMNO	98.00	NINGUNA.
SJ 02 e	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR DIAZ MIRON (TERMINACION FINANCIERA)	300730045	EL SAUZAL	0.00			100.00	27/04/2017	27/04/2017	69,646.70	69,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,646.70	69,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	60.00	NINGUNA.	
2016 30 073 0026																													
SJ 02 i	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" (TERMINACION)	300730057	EMILIANO ZAPATA	100.00	02/03/2017	19/03/2017	83.87	27/04/2017		109,186.14	109,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,583.27	91,583.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2016 30 073 0028																											ALUMNO	69.00	NINGUNA.

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 8 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SJ 02 j	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" (TERMINACION)	300730022	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	100.00	22/03/2017	05/04/2017	100.00	18/04/2017	18/04/2017	66,723.64	66,723.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,723.64	66,723.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2016 30 073 0050																											ALUMNO	75.00	NINGUNA.
SJ 02 j	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA (TERMINACION FINANCIERA)	300730042	SANTA CATALINA	0.00			100.00	18/04/2017	18/04/2017	188,335.25	188,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,335.25	188,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2016 30 073 0087																											ALUMNO	126.00	NINGUNA.
SJ 02 d	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR "NIÑOS HEROES" (TERMINACION)	300730043	SANTA ROSA LOMA LARGA	100.00	01/04/2017	29/04/2017	90.57	19/04/2017		185,220.56	185,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,768.02	167,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	50.00	NINGUNA.
2016 30 073 0090																											ALUMNO	50.00	NINGUNA.
SJ 02 j	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (TERMINACION FINANCIERA)	300730048	TIERRA NUEVA	0.00			100.00	11/05/2017	11/05/2017	116,234.63	116,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,234.63	116,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2016 30 073 0094																											ALUMNO	40.00	NINGUNA.
SJ 02 j	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" (TERMINACION FINANCIERA)	300730050	ZAPOAPAN DE AMAPAN	0.00			100.00	18/04/2017	18/04/2017	134,915.06	134,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,915.06	134,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	125.00	NINGUNA.
2016 30 073 0098																											ALUMNO	125.00	NINGUNA.
SJ 02 t	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELEBACHILLERATO (TERMINACION FINANCIERA)	300730002	EL AGUACATE	0.00			100.00	27/04/2017	27/04/2017	124,454.32	124,454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,454.32	124,454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	40.00	NINGUNA.
2016 30 073 0103																											ALUMNO	40.00	NINGUNA.
SJ 02 i	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA EULALIO RIOS ALEMAN, COL BOSCO (TERMINACION FINANCIERA)	3007300022	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	0.00			100.00	27/04/2017	27/04/2017	13,758.87	13,758.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,758.87	13,758.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	156.00	NINGUNA.
2016 30 073 0114																											ALUMNO	156.00	NINGUNA.
SJ 02 f	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PREESCOLAR	300730014	EL CHAMIZAL	100.00	24/04/2017	02/06/2017	50.00	09/05/2017		351,260.13	351,260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,630.06	175,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	89.00	NINGUNA.
2017 30 073 0013																											ALUMNO	89.00	NINGUNA.
SJ 02 c	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA PREESCOLAR	300730014	EL CHAMIZAL	100.00	24/04/2017	02/06/2017	47.95	27/04/2017		179,989.31	179,989.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,308.30	86,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	87.00	NINGUNA.
2017 30 073 0015																											ALUMNO	87.00	NINGUNA.
SJ 02 o	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA	300730014	EL CHAMIZAL	0.00			0.00			180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00	
2017 30 073 0016																											ALUMNO	120.00	
SJ 02 k	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA	300730045	EL SAUZAL	80.00	15/05/2017		50.00	18/05/2017		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	89.00	NINGUNA.
2017 30 073 0027																											ALUMNO	89.00	NINGUNA.

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 9 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SJ	02	a																								AULA	1.00		
2017	30	073	0039	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PREESCOLAR	300730155	LA ESPERANZA	0.00	0.00		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	40.00		
SJ	02	k																								ANEXO	1.00		
2017	30	073	0040	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	300730017	LA GLORIA	80.00	19/05/2017	50.00	18/05/2017	799,500.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,750.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00	NINGUNA.	
SJ	02	i																								ANEXO	1.00		
2017	30	073	0041	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	300730017	LA GLORIA	20.00	23/06/2017	0.00		179,438.71	179,438.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00	NINGUNA.	
SJ	02	m																								AULA	1.00		
2017	30	073	0048	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA	300730028	LOMA DE LA PALMA	0.00		0.00		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	40.00		
SJ	02	q																								ANEXO	1.00		
2017	30	073	0067	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA	300730043	SANTA ROSA LOMA LARGA	100.00	17/04/2017	31/05/2017	09/05/2017	30.00	146,145.87	146,145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,843.75	43,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	65.00	NINGUNA.
SJ	05	a																								AULA	1.00		
2016	30	073	0004	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA PREESCOLAR "JUSTO SIERRA MENDEZ" (TERMINACION FINANCIERA)	300730003	BARROSA	0.00	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	100.00	11,478.36	11,478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,478.36	11,478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	135.00	NINGUNA.
SJ	05	a																								AULA	1.00		
2016	30	073	0011	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA PREESCOLAR (TERMINACION FINANCIERA)	300730010	COYOL DE GONZALEZ	0.00	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	100.00	1,431.51	1,431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.51	1,431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	89.00	NINGUNA.
SJ	05	m																								AULA	2.00		
2016	30	073	0054	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA "CARLOS A. CARRILLO" (TERMINACION)	300730017	LA GLORIA	100.00	14/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0.00	69,300.80	69,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	63.00	NINGUNA.
SJ	05	m																								AULA	3.00		
2016	30	073	0085	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA (TERMINACION FINANCIERA)	300730042	SANTA CATALINA	0.00		0.00			17,977.40	17,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	70.00	
SJ	05	m																								AULA	3.00		
2017	30	073	0022	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA	300730045	EL SAUZAL	0.00		0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00		
SJ	05	m																								AULA	8.00		
2017	30	073	0038	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AARON SAENZ GARZA	300730022	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	100.00	28/04/2017	26/06/2017	17/05/2017	50.00	999,503.73	999,503.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,751.86	499,751.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	240.00	NINGUNA.

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 10 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
					Inicio	Término		Inicio	Término																														
SJ 05 s	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA TELEBACHILLERATO	300730033	NACAXTLA	0.00			0.00			319,254.94	319,254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00										
2017 30 073 0054																												ALUMNO	89.00										
SJ 05 m	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA "ROQUE SPINOSO FOGLIA"	300730034	NORMA	100.00	03/05/2017	01/06/2017	83.21	09/05/2017		197,798.69	197,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,601.96	164,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	89.00	NINGUNA.						
2017 30 073 0057																																							
SJ 05 m	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA	300730101	CUATOTOLAPAN VIEJO (PUEBLO NUEVO)	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	77.00						
2017 30 073 0061																																							
SJ 05 m	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA	300730042	SANTA CATALINA	0.00			0.00			260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	89.00					
2017 30 073 0065																																							
SJ 05 s	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA TELEBACHILLERATO	300730043	SANTA ROSA LOMA LARGA	100.00	17/04/2017	16/06/2017	30.00	02/05/2017		98,475.62	98,475.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,542.69	29,542.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	58.00	NINGUNA.			
2017 30 073 0068																																							
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL OZULUAMA - EL PALMAR	300730038	EL PALMAR	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.50			
2017 30 073 0018																																			PERSONA	347.00			
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAMARIA - LA PERLA DE HUEYAPAN	300730041	SAMARIA	100.00	01/04/2017	30/04/2017	89.59	27/06/2017		686,706.18	686,706.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,243.14	615,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	280.00	NINGUNA.	
2017 30 073 0063																																							
U9 01 b	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRAS	300730001	HUEYAPAN DE OCAMPO	30.00	02/01/2017		30.45	18/01/2017		1,310,460.61	1,310,460.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,150.23	399,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	41,649.00	NINGUNA.	
2017 30 073 0037																																							
SJ 02 c	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO	300730046	SONCOAVITAL	100.00	04/05/2017	12/06/2017	49.31	09/05/2017		179,989.31	179,989.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,752.98	88,752.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	110.00	NINGUNA.	
2017 30 073 0073																																							
SJ 05 a	MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS	300730046	SONCOAVITAL	100.00	04/05/2017	02/06/2017	40.00	09/05/2017		180,445.57	180,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,178.23	72,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	40.00	NINGUNA.	
2017 30 073 0074																																							
SO 04 e	MANTENIMIENTO A DISPENSARIO MEDICO	300730019	COLONIA HERMOSA	100.00	16/05/2017	14/06/2017	90.31	23/05/2017		199,943.23	199,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,575.88	180,575.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	88.00	NINGUNA.
2017 30 073 0075																																							

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 073 HUEYAPAN DE OCAMPO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 47,303,565.00

Hoja: 11 de 11  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SJ 05 a	MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA PREESCOLAR	300730014	EL CHAMIZAL	0.00			0.00			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2017																											30	073	0076
SJ 05 g	MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA PRIMARIA	300730155	LA ESPERANZA	0.00			0.00			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	
2017																											30	073	0077
SJ 02 t	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELEBACHILLERATO	300730033	NACAXTLA	15.00	20/06/2017		0.00			321,192.11	321,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2017																											30	073	0078
SD 03 b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL QUINTA ETAPA	300730001	HUEYAPAN DE OCAMPO	20.00	21/06/2017		30.00	21/06/2017		6,731,789.74	6,731,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,536.92	2,019,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2017																											30	073	0080
SJ 02 y	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCUELA TELESECUNDARIA	300730038	EL PALMAR	80.00	09/05/2017		0.00			319,870.80	319,870.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2017																											30	073	0079
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										47,303,565.00	47,303,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,205,911.77	18,205,911.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Lorenzo Velásquez Reyes  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CRISTINA GUTIERREZ PESTAÑA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESCILIANO PRIETO MORTERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello