CONSTRUCIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.

C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA

RFC: OOMM890124 7V5 CURP: OOMM890124MVZRLR03
Calle Benigno Mendoza s/n Barrio Chicano, Corral Nuevo, Ver. C.P 96110

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **JUAN DIAZ COVARRUBIAS**, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 21 DE *DICIEMBRE* DEL 2019, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ,** PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: *C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA.*
DOMICILIO: *BENIGNO MENDOZA S/N, BARRIO CHICANO*
CIUDAD: *CORRAL NUEVO, VER., C.P. 96110*
R. F. C.: *OOMM8901247V5.*

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE C. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y C. COLOSIO COLONIA OBRERA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730703	**Modalidad de Contratación**	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: *$ 210,037.13*	**Fecha de inicio** 02/12/19	**Fecha de término** 21/12/19
No. Contrato: HUEY/HIDROC/0703/19		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 2021 OBRAS PUBLICAS HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. TESORERIA 2018 - 2021

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
$ 210,037.13	$ 210,037.13	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO. CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M., SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINALDE CONTRACCION CON BARRA DE AMARRES CON VARILLA LISA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. MEJORAMIENTO DE CAPA DE SUBBASE EXISTENTE, DE 20 CM. DE ESPESOR INC. ESCARIFICADO, INCORPORACION DE CALHIDRA (2%) TENDIDO, AFINE, APLIACACION DE AGUA PARA OBTENER EL GRADO DE HUMEDAD OPTIMA, COMPACTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE PARA CONFORMACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

E N T R E G A

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. MARISELA ORDOÑEZ MOLINA

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

R E C Í B E

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 2021 OBRAS PUBLICAS HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. TESORERIA 2018 - 2021

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ